ciprian.gheorghe@eckon.ro

De la:	Dorina Dumitrache <marketing@petrouzinex.ro>
Trimis:	Thursday, February 5, 2026 8:08 PM
Către:	ciprian.gheorghe@eckon.ro
Cc:	bucuresti@petrouzinex.ro; office@petrouzinex.ro; cristina.malureanu@eckon.ro; emil.culcica@eckon.ro
Subiect:	RE: completari

Buna seara,
Pentru o corecta intelegere a responsabilitatilor fiecarei parti, a etapelor aplicabile, precum si a impactului asupra costurilor si termenelor de livrare, va transmitem mai jos clarificarile tehnice, formulate punctual, in raport cu cerintele beneficiarului:

1. Documentatia furnizata de producator
Producatorii de tevi din otel (teava sudata longitudinal si teava trasa – fara sudura) furnizeaza documentatia de fabricatie aferenta produsului, in conformitate cu standardele de fabricatie aplicabile si cu cerintele contractuale asumate.
Documentatia de producator poate include, dupa caz:

- certificate de inspectie 3.1 conform EN 10204
- documente de control si inspectie din fabrica
- rapoarte de incercari realizate in timpul procesului de productie
- documente privind trasabilitatea materialelor
- marcaje pe produs (CE – acolo unde este aplicabil, heat number, standard, lot, identificare producator)

Producatorii **nu emit avize ISCIR sau ANRE**, intrucat aceste avize nu sunt asociate produsului (teava), ci instalatiilor si activitatilor de proiectare, executie, montaj si exploatare.

2. Limitarea documentatiei la diametrele din Proiectul Tehnic de Executie
Confirmam ca documentatia de fabricatie va face referire **strict la tevile cu diametrele nominale prevazute in Proiectul Tehnic de Executie – solutia proiectata**, respectiv:
DN 80, DN 100, DN 150, DN 250, DN 350, DN 400, DN 500, DN 600 si DN 700.
Documentele nu vor face referire la intreaga gama de diametre produsa de fabrica, ci exclusiv la diametrele utilizate in cadrul proiectului.

3. Certificate de inspectie 3.1 – EN 10204
Certificatele de inspectie 3.1 sunt documente finale de fabricatie si se emit nominal, pentru fiecare lot / teava, pe baza rezultatelor efective ale productiei, exclusiv dupa finalizarea procesului de fabricatie.
In acest sens, au fost puse la dispozitie **modele orientative de certificate 3.1**, exclusiv cu titlu de exemplificare a formatului si continutului documentelor emise de producator.
Aceste modele nu reprezinta documente finale de fabricatie si nu pot fi considerate certificate aferente produselor care fac obiectul proiectului.
Certificatele 3.1 finale vor face referire strict la diametrele nominale prevazute in Proiectul Tehnic de Executie si vor fi puse la dispozitie dupa realizarea efectiva a productiei, conform EN 10204.

4. Teste NDT (Non-Destructive Testing)
Testele NDT (UT – ultrasunete, RT – radiografiere, dupa caz) reprezinta incercari suplimentare fata de controalele standard de fabricatie prevazute de standardele de produs.
Aplicarea acestor teste este posibila **doar daca sunt solicitate explicit prin documentatia tehnica sau contractuala**, anterior lansarii in productie, cu definirea clara a:

- tipului de test
- procentului de control
- standardelor aplicabile

In lipsa unei solicitari explicite, testele NDT suplimentare nu sunt incluse implicit in pret sau termenul de livrare.

5. WPS / PQR (ISO 15614)
WPS-urile si PQR-urile sunt documente interne ale producatorului, care atesta calificarea procedurilor de sudare utilizate in fabrica.
Aceste documente pot fi puse la dispozitie la nivel de confirmare si verificare, in masura permisa de politicile producatorului, fara a constitui documente de proiect sau de executie pe santier.

6. ITP-ul sudurilor – clarificare in functie de tipul de teava
Avand in vedere tipurile de teava ofertate, facem urmatoarele precizari:

- pentru teava sudata longitudinal, sudura de fabrica este realizata si controlata conform standardului de fabricatie aplicabil, iar rezultatele sunt reflectate in documentatia de productie si in certificatele de conformitate. Un ITP separat pentru sudura de fabrica nu este aplicabil, decat daca este solicitat explicit prin documentatia contractuala;
- pentru teava trasa (fara sudura), nu exista suduri, motiv pentru care ITP-ul sudurilor nu este aplicabil din punct de vedere tehnic.

In mod uzual, ITP-ul sudurilor se aplica sudurilor de montaj realizate pe santier, fiind intocmit si implementat de executantul lucrarilor, conform Proiectului de Executie si cerintelor beneficiarului.
Va rugam sa verificati daca solicitarea privind ITP-ul sudurilor se refera la sudurile de fabricatie sau la cele de montaj, pentru a evita interpretari diferite si costuri suplimentare nejustificate.

7. ITP pentru acoperirea exterioara 3LPE
A fost pus la dispozitie un **model orientativ de Plan de Inspectie si Testare (ITP) pentru procesul de aplicare a acoperirii exterioare 3LPE**, exclusiv cu titlu de referinta privind etapele de control si incercare aferente acestui tip de acoperire.
Documentul transmis nu reprezinta un ITP final aferent produselor care fac obiectul proiectului, intrucat, la acest moment, tevile nu sunt produse si nu sunt acoperite cu strat 3LPE.
ITP-ul final pentru acoperirea exterioara 3LPE va putea fi elaborat si emis exclusiv dupa realizarea efectiva a productiei si va face referire strict la diametrele nominale prevazute in Proiectul Tehnic de Executie, respectiv numai la diametrele utilizate in cadrul proiectului.

8. Marcaj si trasabilitate
Tevile sunt marcate conform cerintelor standardului de fabricatie aplicabil, incluzand, dupa caz: CE, heat number, standard, lot si identificare producator, asigurand trasabilitatea completa intre produs si documentatia de fabricatie.

9. Anexele la Proiectul de Executie
Anexele la Proiectul de Executie fac parte din documentatia de proiectare si executie si sunt elaborate de proiectant si executant.
Acestea nu reprezinta documente de producator si nu pot fi elaborate anterior fabricatiei, livrarii si montajului produselor.

10. Stadiul actual al produselor
La acest moment, produsele la care faceti referire nu sunt fabricate si nu au fost livrate.
Documentele finale de fabricatie vor putea fi puse la dispozitie exclusiv dupa realizarea efectiva a productiei, conform procedurilor standard si cerintelor contractuale agreate.

In linkul de mai jos regasiti documente puse la dispozitie beneficiarului TRANSGAZ la momentul livrarilor de teava trasa si teava sudata longitudinal DN400 si DN500.

Download link
https://we.tl/t-a6QAhG2iKa

Pe linkul de mai jos regasiti toate documentele aferente producatorilor **Weifang Luzheng** (teava trasa) si **Hebei Huayang Steel Pipe Co., Ltd** (teava sudata longitudinal).

Download link
https://we.tl/t-Fqj3k9TTec

Va rog sa analizati toate documentele transmise si sa ne confirmati:

- care diametre sunt prevazute ca teava trasa (fara sudura)
- care diametre sunt prevazute ca teava sudata longitudinal
- daca se solicita explicit teste NDT suplimentare si in ce conditii

Aceste informatii sunt necesare pentru evaluarea corecta a impactului asupra costurilor si termenelor de livrare.

Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru orice clarificari suplimentare.
Cu stima,

PETROUZINEX®
diferiţi prin calitate

-Director Vanzari /Sales Director-

Dorina DUMITRACHE

+40 732 855 074

+40 233 237 240
marketing@petrouzinex.ro

Sediu social/Head Office: Piatra-Neamt, Bd.General Nicolae Dascalescu nr.259A - 261
Punct de lucru/Branch Office: Otopeni, St. Horia Closca Crisan nr.17-19

NOTIFICARE DE CONFIDENTIALITATE SI SECURITATE A MESAJULUI
Acest mesaj si/sau fisierele atasate pot contine informatii ce sunt confidentiale. In cazul in care le-ati primit din greseala, fara sa fiti destinatarul intentionat, va rugam sa le stergeti imediat si sa notificati expeditorul. Copierea, utilizarea sau distribuirea catre alte persoane a prezentului mesaj, fara cunostinta expeditorului, este impotriva Legii nr.190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 - pagina 123.

PETROUZINEX SRL nu este responsabila pentru orice fel de pierderi de date sau alte daune aduse destinatarului sau altor persoane, cauzate de utilizarea, intarzierea, interceptarea, coruperea sau infectarea cu virusi a acestui mesaj. Responsabilitatea protejarii sistemului impotriva virusilor si a autentificarii acestui mesaj depind exclusiv de destinatar.

MESSAGE CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE
This message or/and its attached files may contain confidential information. In case you received it by error, without being the intended recipient, please delete it immediately from your system and notify the sender. Copying, using or distribution to others of this message, without the consent of the sender, is against the Law nr.190/ 18 July 2018 regarding the implementing measures of the EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and Council from 27 April 2016 - page 123.

PETROUZINEX SRL is not responsible for any data loss or damage to the receiver or others, caused by using, delaying, intercepting, corruption or virus-infection of this message. The responsibility for the protection of the system from viruses and for the authentication of this message is exclusively upon the recipient.

From: ciprian.gheorghe@eckon.ro <ciprian.gheorghe@eckon.ro>
Sent: Friday, January 30, 2026 4:52 PM
To: marketing@petrouzinex.ro
Subject: completari

Am mai avea urmatoarele completari de la beneficiar.

Pentru fabrica:

1. **HUBEI HUA YANG STEEL PIPE producator – furnizor PETROUZINEX** pentru teava sudata longitudinal:
   -Certificatul de testare 3.1 tradus in romana
   -Plan de inspectie si testare a productiei pentru acoperirea exterioara 3LPE (ITP) este luat din alt proiect cu care a colaborat producatorul (Conducta de transport gaze Mihai Bravu – Silistea , documentele nu fac referire la Autostrada A13 Sibiu – Fagaras)
   -Aviz tehnic ANRE/Certificat de conformitate emis de ANRE
   --Teste NDT (ultrasunete sau raze)
   -WPS (Welding Procedure Specification)
   -PQR /WPOR certificat conform ISO 15614
   -Certificat materiale: -material de baza ,-material de adaos ,-rezultat sudura (3.1)
   -Marcaje si trasabilitate pe fiecare teava: CE, heat number, standard,lot sudura, producator

Toate aceste documente trebuie sa faca referire stricta la teavile cu diametrul nominal din **PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, solutia proiectata : DN 150; DN 80; DN250; DN100; DN400; DN500; DN350 si DN600, DN 700**,nu la toate diametrele pe care le produce firma

2 **WEIFANG LUZHENG producator, - furnizor PETROUZINEX:**
   -ISO 9001,14001,45001 de la producator traduse
   - aviz ANRE
   -API 5L
   - CE + organism certificat
   -Certificat 3.1 inspectie DN`50/80/250/100/400/500/350600
   -Teste NDT (ultrasunete sau raze)
   -Certificat materiale: -material de baza ,-material de adaos ,-rezultat sudura (3.1)
   -Teste suplimentare: *test aplatizare, *test de indoire, *test de impact (Charpy)
   -Marcaje si trasabilitate pe fiecare teava: CE, heat number, standard ,lot , producator

Toate aceste documente trebuie sa faca referire stricta la teavile cu diametrul nominal din **PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE, solutia proiectata : DN 150; DN 80; DN250; DN100; DN400; DN500; DN350 si DN600, DN 700**,nu la toate diametrele pe care le produce firma.
Va rog sa urgentati trimiterea documentelor pentru a le verifica si trimite spre aprobare la Supervizor.